

ОТЧЕТ

общественной инспекции Общеприднестровского Народного Форума

О проведении контрольных мероприятий по социально- значимым и
инфраструктурным объектам, вошедшим

в программу

Фонда капитальных вложений в 2021году и первом полугодии 2022 года.



СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Об итогах общественных проверок Общеприднестровского Народного
Форума по социально- значимым и инфраструктурным объектам,
вошедшим в программу Фонда капитальных вложений в 2021г. и первом
полугодии 2022 года

В период с 1 ноября по 10 декабря 2022 года, на основании обращения Президента ПМР, Лидера ОНФ **В.Н. Красносельского** к органам государственной власти, в части усиления общественного контроля; а также решения Президиума ОНФ (Протокол №51 от 01 ноября 2022 г); и согласно Закона ПМР «Об основах общественного контроля в Приднестровской Молдавской Республике» **КРОД Общеприднестровский народный форум** провел комплекс общественных проверок по наиболее социально-значимым и инфраструктурным объектам, вошедшим в программу фонда капитальных вложений в 2021 году и первой половины 2022 года.

Из более чем 150 объектов, вошедших в данную программу в указанный период, общественными инспекциями ОНФ был выборочно проверен 41 объект по всем городам и районам республики:

Тирасполь- 6 объектов
Слободзея-6 объектов
Григориополь-6 объектов
Рыбница-5 объектов
Дубоссары-6 объектов
Каменка-5 объектов
Бендеры-7 объектов

При этом на двух объектах в Дубоссарском районе общественная инспекция ОНФ провела повторную перекрестную проверку в связи с социальным резонансом по этим объектам.

При выборе объектов, подлежащих общественной проверке, акцент делался на те объекты, которые имеют наибольшую социальную значимость: школы, детские сады, больницы, дома культуры. **Особое внимание общественная инспекция ОНФ уделяла качеству строительства и ремонта ФАПов и СВА в сельской местности, как объектам первичного звена медицинского обслуживания населения в сельской местности, которым Президент ПМР придаёт важное значение в структуре медучреждений республики.**

Общая численность общественных инспекторов ОНФ, участвующих в общественном контроле, составила 36 человек. К общественному контролю были привлечены также представители молодежных отделений ОНФ и Общественной палаты ПМР.

Изучив мнение трудовых коллективов на inspectируемых объектах и общественности, которая пользуется услугами данных объектов, инспекция ОНФ пришла к следующим выводам:

1. Проведя мониторинг общественного мнения относительно реализации программы ФКВ, инспекция ОНФ отмечает, что трудовые коллективы и жители Приднестровья, пользующиеся услугами объектов, включенных в программу Фонда капитальных вложений 2021/22г., выражают благодарность Президенту и Правительству ПМР за реализацию Программы капитальных вложений. Вышеупомянутые категории граждан считают, что данная Программа особо актуальна, учитывая, что на большинстве объектов ремонтно-строительные и восстановительные работы не проводились десятилетиями. Так же трудовые коллективы и общественность просят и в дальнейшем реализовывать Программу капитальных вложений в Республике.

2. Общественная инспекция ОНФ отмечает рост доверия руководства и трудовых коллективов проверяемых объектов к общественным инспекциям ОНФ. По-нашему мнению, руководители и сотрудники проверяемых объектов понимают, что общественный контроль направлен прежде всего на защиту интересов сотрудников и общества, в части улучшения условий труда сотрудников и повышения качества обслуживания населения.

Так же общественная инспекция ОНФ отмечает рост доверия местного населения к общественным проверкам росту их транспарентности и объективности. Люди активно помогают общественным инспекторам выяв-

лять недостатки и дефекты на объектах, которые были построены или отремонтированы по программе ФКВ.

3. Общественная инспекция ОНФ отмечает достаточно высокий уровень информационного освещения хода общественных проверок со стороны первого Приднестровского телеканала, ИА «Новости Приднестровья», Бендерского телевидения, а также ряда районных СМИ.

4. Общественная инспекция ОНФ отмечает всестороннее содействие к организации и проведению общественных проверок Глав государственных администраций городов и районов, а также министерств и ведомств, являющихся балансодержателями проверяемых объектов.

5. Впервые, общественной инспекцией ОНФ была проведена повторная «перекрестная» проверка на ряде объектов Дубоссарская района с привлечением общественных инспекторов ОНФ из Тирасполя.

6. Общественная инспекция ОНФ рекомендует обратить особое внимание на проекты модульных фельдшерско- акушерских пунктов в сельской местности, поскольку по мнению сельских жителей и фельдшеров, работающих в указанных ФАПах, **модульные ФАПы не имеют достаточно места для полноценного осуществления медицинского обслуживания граждан, а именно: отсутствует гинекологический кабинет, отсутствует помещение для санитары, отсутствует помещение для ожидания пациентов.** Так же в летний период модульные ФАПы сильно нагреваются, что приносит серьезный дискомфорт как сотрудникам, так и пациентам, а в зимний период в модульных ФАПах холодно. Фельдшеры предлагают устанавливать в таких ФАПах кондиционеры «зима-лето».

Общественная инспекция ОНФ запросила информацию у министерства здравоохранения ПМР, относительно количества модульных ФАПов, построенных по программе Фонда капитальных вложений. Так, в период с 2018 по 2022гг по программе капитальных вложений были построены модульные ФАПы в таких населенных пунктах, как с.Дубово, с.Койково. с.Гидирим, с.Ивановка, с.Броштяны, с.Ленино. Средняя сумма затрат на один модульный ФАП составляет от 150 до 195 тысяч рублей ПМР. Заказчиками проектов модульных ФАПов являются

Главные врачи Центральных районных больниц в соответствующих районах республики (Дубоссарский и Рыбницкий) .

С другой стороны, Общественная инспекция ОНФ отмечает удовлетворенность условиями труда фельдшеров, работающих в тех ФАПах и СВА которые были отремонтированы на базе прежних капитальных построек (в с.Приозеонное, в с.Кременчуг, в с.Янтарное и т.д.). По данным министерства экономического развития, затраты на ремонт ФАПов на базе прежних капитальных построек выше, нежели установка нового модульного ФАПа (ФАП в с.Прозерное- 299 987 руб; ФАП в с. Янтарное- 371 922 руб; ФАП в с.Кременчуг- 175 854 руб), однако, по нашему мнению, эти затраты оправданы, так как вызывают удовлетворенность качеством выполненных работ и условиями труда со стороны работников ФАПов, а также удовлетворенность интерьером (включая места для ожидания пациентов) и качеством медобслуживания жителями данных сел.

Предварительный вывод- проект монтажа и эксплуатации модульных ФАПов негативно воспринят фельдшерско-акушерскими работниками и пациентами в сельской местности по объективным причинам и требует дополнительного детального анализа и контрольных мероприятий со стороны уполномоченных органов.

Помимо вышеприведенной информации Общественная инспекция ОНФ рекомендует также (в связи с поступающими жалобами родителей) обратить внимание в перспективе на более ответственную подготовку к зимнему периоду детских садов , которые подключены к центральным котельным. Особые жалобы поступают от родителей , что не везде руководство детских садов подходит должным образом к подготовке систем отопления, что особенно сказывается на слабый прогрев помещений (детских групп) , которые располагаются в «концевых точках» системы

отопления в зданиях детских садов и детям порой приходится спать одетыми в период дневного сна, дети простужаются и болеют, что абсолютно НЕ допустимо!

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

по итогам проведения общественных проверок ОНФ по объектам Фонда капитальных вложений по г. Тирасполю за 2021/22гг .

В период с 14 по 18 ноября 2022 года общественная инспекция ОНФ по г. Тирасполю, в составе куратора общественной инспекции ОНФ Ю.М. Чебан, а также руководителя Исполкома ОНФ Шерстюка С.А., члена Президиума ОНФ, зам.председателя Общественной палаты ПМР Кузнецова П.Н., членов молодежного крыла ОНФ Фрунза О.М. и Романова Р.Л., провела контрольные мероприятия на 6 (шести) объектах, включенных в программу Фонда капитальных вложений в 2021 и первой половине 2022гг.

По итогам общественных проверок, общественная инспекция сделала следующие заключения:

1. ГУ «Республиканский спортивно- реабилитационный центр инвалидов»/г.Тирасполь, ул.Ленин 1/3 ; / общая сумма выделенных средств за 4 года превысила 10 000 000 руб ПМР /; Основная подрядная организация: ООО «СоюзИнвест».

Общественная инспекция ОНФ отмечает, что люди, пользующиеся услугами данного центра и трудовой коллектив благодарны руководству государства за выделения средств на строительство данного центра. **Однако администрация и трудовой коллектив обратили внимание членов общественной инспекции ОНФ на следы протекания кровли в библиотеке (стена сырая), массажном кабинете и спортзале. Поднявшись на кровлю, общественные инспекторы ОНФ обнаружили по всей мягкой кровле следы вздутия и множество латок, что позволяет говорить о том, что выполняется точечный ремонт мест протечек кровли и некачественном монтаже кровли подрядной организацией, что может привести к значительным дефектам в интерьерной отделке помещений объекта.**

Общественная инспекция ОНФ рекомендует направить на данный объект специализированную комиссию, для определения степени проблемы,
и, при необходимости, привлечь подрядную организацию к исправлению выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств за счёт своих собственных средств .



Рисунок 1. Следы протекания кровли



Рис.2. Следы протечки на потолке



Рис.3. Плесень (грибок на стенах) в библиотеке



Рис.4. Вся кровля в «латках». Повсюду «вздутия»

*2.Муниципальное специальное коррекционное образовательное учреждение №2. /г.Тирасполь, ул. Карла-Либкнехта, 144а// сумма выделенных средств на завершение строительства 2 913 957 руб ПМР /; Основная подрядная организация: **ООО «ЭнергоРемСтрой»**.*

В ходе проведения общественной проверки, общественная инспекция ОНФ определила, что в целом строительные работы выполнены на высоком уровне. Администрация, трудовой коллектив и родители детей, занимающихся в данном учреждении благодарят руководство республики за строительство данного учреждения.

В ходе проведения общественной проверки обнаружены недостатки:

а) На чердачном помещении практически полностью отсутствует бетонная стяжка пола, что в случае попадания влаги приведет к набуханию теплоизоляционного покрытия, образованию плесени (грибка).

б) Малые игровые формы на территории учреждения сделаны некачественно, имеются следы расслоения и поломки, что приводит к повышению травмоопасности их использования детьми. Администрация учреждения оповестила субподрядную организацию (ООО «МартАрт») о текущих проблемах с малыми игровыми формами, однако недостатки на данный момент не исправлены.

Общественная инспекция ОНФ рекомендует направить на данный объект специализированную комиссию, для определения необходимости обустройства бетонной стяжки на чердачном помещении, а так же привлечь подрядную организацию «МартАрт» к ответственности и ремонту МИФов в рамках гарантийных обязательств.



Рисунки 1, 2. Дефекты малых игровых форм

3. Филиал поликлиники №3 Тираспольского ЦАПП./ г.Тирасполь, ул.Зелинского 3/1; Сумма выделенных средств 2 284 238руб ПМР/ основная подрядная организация: ООО «СоюзИнвест».

Проведя на данном объекте общественную проверку, общественная инспекция ОНФ не выявила никаких дефектов. Все работы выполнены на качественно- высоком уровне.

Администрация и трудовой коллектив никаких жалоб и нареканий на качество работ не имеют.

Пациенты, проживающие в данном районе и пользующиеся услугами данной поликлиники, выражают благодарность руководству республики за строительство в микрорайоне «Кировский» современной поликлиники.

4. Здание Тираспольского медицинского колледжа им. Л.А.Тарасевича (ремонт кровли в спортзале и в учебном корпусе №2)/ Сумма выделенных средств 523 615 руб./ Основная подрядная организация: ООО «АзТехСтрой».

В ходе проведения общественной проверки, общественная инспекция ОНФ определила, что шатровая кровля над учебным корпусом №2 и спортзалом выполнена на качественно высоком уровне. Сотрудники колледжа и студенты отмечают, что кровля не течет и никаких замечаний к качеству кровли нет.

Однако, студенты жалуются, что стены в спортзале сырые. Это результат многолетних протечек старой кровли. Так же студенты жалуются, что техническое состояние общежития на территории колледжа оставляет желать лучшего!

Общественная инспекция ОНФ убедилась, что стены в спортзале и общежитии сырые, имеют следы обвала, окна в неудовлетворительном состоянии. В жилых комнатах студенческого общежития холодно и сыро.

Общественная инспекция ОНФ рекомендует на перспективу, при проработке программы ФКВ на предстоящий период - **включить общежитие и спортивный зал медицинского колледжа в программу Фонда капитальных вложений.**



Рисунки 1.2. Стены и потолок спортивного зала нуждаются в ремонте

5. МДОУ № 49 «Золотой петушок»./г. Тирасполь, ул. Свердлова, 72/ сумма средств: 527 712 руб/ капитальный ремонт кровли/ Основная подрядная организация: **ООО «Ганеша».**

Проведя осмотр шатровой кровли общественная инспекция ОНФ отмечает высокое качество работ по обустройству кровли.

Администрация и трудовой коллектив нареканий к качеству кровли не имеют. Заведующая детским садом отмечает, что находится в постоянном контакте с подрядной организацией.

Однако инспекторы ОНФ обращают внимание, что деревянные стропила, на которых обустроена кровля не обработаны противопожарным покрытием, что может привести к риску возникновения пожароопасной ситуации.

Рекомендуем направить противопожарной службе осмотреть деревянные стропила и при необходимости их обработать специальным защитным раствором.

6. МДОУ №23 «Рябинушка»./ г.Тирасполь, ул.Шевченко,87/ сумма выделенных средств: 4 953 576 руб/ основная подрядная организация: **МУП ТПСО.**

Проведя общественную инспекция качество строительных работ на данном объекте, общественная инспекция ОНФ отмечает, что в целом ремонтно-строительные работы в детском саду выполнены на высоком уровне. Руководство и сотрудники детского сада благодарны руководству республики за строительство современного сада. Родители воспитанников данного детского сада так же благодарны руководству государства за то, что теперь их дети воспитываются в современном детском саду с прекрасным ремонтом.

Однако, администрация детского сада обратило внимание общественной инспекции ОНФ на просадку грунта со стороны корпуса «Б». **Внимательно изучив указанное место и посетив подвал под корпусом «Б» было обнаружено, что со стороны просадки грунта в подвальное помещение через отверстие для прокладки электропроводки, во время дождя, вода вместе с грунтом проникает в подвальное помещение и стекает прямо на короб с электропроводкой!, что несет особую опасность замыкания проводки, возможного пожара и поражения электротоком!**

Так же общественная инспекция обращает внимание, что в корпусе «А», над входом в группу №4 из-за неправильно установленной системы отлива, дождевая вода в период осадков стекает прямо на родителей, которые приводят своих детей в сад.

Общественная инспекция ОНФ рекомендует:

а) Срочно направить профильных специалистов для устранения причин попадания влаги на короб с электропроводкой в подвальном помещении корпуса «Б».

б) Исправить обустройство дождевого слива над входом в группу №4, корпуса «А.»



Рис.1. Влага попадает на короб с электропроводкой !!!!!



Рис.2. Влага затекает под «отмостку» в подвал



Рисунок 3. Во время дождя вода стекает «на голову» родителей и детей гр.№4

В целом Общественная инспекция ОНФ по г. Тирасполю отмечает, что в связи с введением с 2019 года новых требований к подрядным организациям (обязательное наличие проекта или план-схемы, а так же обязательное проведение технического надзора), качество ремонтно-строительных работ заметно улучшается. Серьезных дефектов выявляется меньше, чем в прошлые годы.

Общественная инспекция ОНФ отмечает рост доверия администрации и трудовых коллективов проверяемых объектов к проводимым общественным проверкам.

Общественная инспекция ОНФ по г. Тирасполю отмечает высокую активность СМИ (Первый Приднестровский телеканал, ИА «Новости Приднестровья», Радио-1 ПМР) в объективном освещении общественных проверок.

Так же общественная инспекция ОНФ г.Тирасполя выражает благодарность руководству государственной администрации г.Тирасполя, Министерству здравоохранения ПМР, Министерству по социальной защите и труду ПМР, Управлению народного образования г.Тирасполь за оказанное содействие при проведении мероприятий общественного контроля Общеприднестровским народным форумом.

**и.о. руководителя Тираспольского
территориального отделения ОНФ**

С.А. Шерстюк

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

По итогам проведения общественных проверок ОНФ объектов Фонда капитальных вложений по г.Бендеры за 2021-2022г.

В период с 11 по 18 ноября 2022г. общественная инспекция ОНФ по г.Бендеры, в составе руководителя территориальной общественной инспекции ОНФ Спорыша Ю.Г., а так же общественных инспекторов ОНФ- Смаль В.П., Косенчука П.В. и Морару М.В. провела контрольные мероприятия на 6(шесть) объектах, включенных в программу Фонда капитальных вложений на 2021-2022г.

По итогам общественных проверок, общественная инспекция сделала следующие заключения:

1. ГУ «Бендерская центральная городская больница». Капитальный ремонт операционного блока (гл.корпус, литера «А»)

Основной подрядчик: ООО «Союзинвест»

Ремонтные отделочные работы выполненные качественно, надлежащим уровнем, заменены напольные покрытия, покрытие стен в соответствии с нормами, заменена электрика, в т.ч. проектные работы. Установлено новое оборудование, заменены инженерные сети по отоплению и водоснабжению. Созданы комфортные условия работы для персонала.

Работы выполнены в срок, качественно, замечаний нет. Администрация больницы выражает благодарность руководству республики и лично Президенту за организацию, финансирования данных работ.

2. ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» Реконструкция вентиляции и пожарной сигнализации блока «Д».

Основной подрядчик: ООО «ИнтеллектСтрой»

При рассмотрении актов выполненных работ, заявлены объёмы работ, совпадают с фактическими стоимостью работ, не превышает среднее рыночные стоимости.

Фактически осмотр объекта не выявил недостатков и недоделов. Подрядчик находится в конструктивном соотношении с заказчиком. Замечания по соответствию выполненных работ по проектной документации нет.

Администрация и трудовой коллектив благодарны государству и Президенту лично за выделение средств и внимание. Содержание пациентов значительно улучшилось.

Все работы по программе ФКВ 2022г. выполнено качественно, на высоком уровне.

**3. ГУ «Приднестровский Государственный художественный музей»
капитальный ремонт. Основной подрядчик: ООО «Молоток»**

Работы обозначены в акте выполненных работ от 18.10.2021г. по производству кровли основного здания литера «А» произведены качественно в срок, в соответствии с проектно-сметной документации, оплата произведена в соответствии с актами выполненных работ. Замечаний нет.

Трудовой коллектив благодарит и просит включить дополнительные вложения в ремонт здания.



Рисунок 1. Потолок нуждается в срочном ремонте.

**4. МОУ Бендерская средняя общеобразовательная школа №5.
Капитальный ремонт. Основной подрядчик: ООО «Евродизайн»**

По итогам проведения общественной проверки вышеуказанного объекта, общественная инспекция ОНФ определила, что в целом ремонтно-строительные работы, выполненные с оценкой удовлетворительно.

Общественная инспекция ОНФ рекомендует доукомплектовать 6 (шесть) окон москитными сетками.

По мнению администрации школы, выполнение данных работ улучшила температурный режим в школе.

Администрация и трудовой коллектив никаких жалоб и нареканий на качество работ не имеют, благодарят руководство республики за ремонт данного учреждения.

5. Музей Бендерской трагедии. Капитальный ремонт.

Основной подрядчик: ООО «Ютин»

В ходе проведения общественной проверки, общественная инспекция ОНФ выявила следующие недочёты:

1. Некачественное примыкание кровли крыльца к фасаду здания, что дает подтеки по фасаду здания, вода скапливается у центрального входа.

2. Отмостка здания скрыта под тротуарным покрытием.

3. Акты скрытых работ не предоставлены.

4. Обработка фронтонов выполнена в соответствии с актом выполненных работ, однако требует дополнительного покрытия.

По итогам проведения общественной проверки вышеуказанного объекта общественная инспекция ОНФ определила, что при устранение вышеуказанных замечаний, объект готов к дальнейшей работе.

Члены трудового коллектива проверяемого объекта и посетители выражают благодарность и отмечают улучшение условий труда.

6. ГОУ БС (К) образовательная школа-интернат III, IV, VII видов. Капитальный ремонт. Основной подрядчик: ООО «Билди»

Проведя общественную инспекцию качество строительных работ, общественная инспекция ОНФ отмечает, что объёмы кровельных работ и устройство козырьков выполнено качественно и совпадают с объёмами работ.

Общественная инспекция ОНФ отмечает, что работы выполнены согласно пунктов 16-20 по локальному сметному расчету №1 от 9.03.2022г. не выявлены. В связи с наличием замечаний по пунктам 16-20 сделать заключение по нецелевому использованию средств не предоставляется возможным.

По итогам проведения общественной проверки данного объекта общественная инспекция ОНФ определила, что все **работы кроме пунктов 16-20**, локальная смета №1 выполнены качественно.

Администрация, трудовой коллектив занимающихся в данном учреждении благодарят руководство республики и Президента лично за ремонт данного учреждения.

Общественная инспекция ОНФ отмечает рост доверия администрации и трудовых коллективов, проверяемых объектов к проводимым общественным проверкам.

Общественная инспекция ОНФ г. Бендеры отмечает высокую активность СМИ (Первый Приднестровский телеканал, Бендерское телевидение) в объективном освещении общественных проверок.

Так же, общественная инспекция ОНФ, выражает благодарность руководству государственной администрации г. Бендеры, Министерству здравоохранения ПМР, Министерству по социальной защите и труду ПМР, Управлению народного образования г. Бендеры, за оказанное содействие при проведении мероприятий общественного контроля Бендерской территориальной общественной инспекцией ОНФ.

Руководитель Бендерского
территориального отделения ОНФ Ю.Г.Спориш

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

По итогам проведения общественных проверок ОНФ объектов Фонда капитальных вложений по Слободзейскому району и г. Слободзея за 2021/22гг .

В Слободзейском районе 9 и 10 ноября 2022 года проводилась комплексная проверка общественной инспекцией ОНФ с привлечением работников местной администрации, представителей подрядных организаций и профильных министерств и ведомств объектов социальной значимости, которые были отремонтированы в рамках финансирования из Фонда капиталовложений в 2021 – 2022 году. В Слободзейском районе таких объектов для проверки было выделено шесть. (Список прилагается). При организации проверки комиссия общественных инспекторов ОНФ получала полную поддержку со стороны представителей государственной администрации района и сел. Информационное обеспечение, обеспечение транспортом, всемерная поддержка были на высоком уровне. Претензий нет. Особую благодарность комиссия выражает главе госадминистрации Слободзейского района Тищенко В.В. и заместителю начальника УСАД и ЖК и ЗР Мельник Д.И.

Проверка объектов показала, что в подавляющем большинстве, подрядные строительные организации относятся к своим обязанностям с высокой ответственностью и добросовестно. **Особенно необходимо отметить строительные фирмы ЗАО «СПМК-5»-руководитель Кошарка Ф.А. и ООО «Витан»-руководитель Букатарь В.В. за высокое качество работ, добросовестное отношение к своим обязанностям.**

К сожалению, общественной инспекции ОНФ г. Слободзея не удалось встретиться с руководством фирмы-подрядчика **ООО «АртанСтрой»**, к которому было наибольшее количество вопросов по ремонту СВА в п. **Первомайске ГУЗ «Днестровская городская больница»**. Именно в СВА Первомайска отмечены трещины на стенах (**по мнению эксперта-строителя как результат нарушения технологии при производстве штукатурно-малярных работ**), а также отмечено низкое качество пластиковых дверей, которые не закрываются (**возможно, проблема в низком качестве фурнитуры или сборки и установки дверей**). Также во время проверки отсутствовали представители Минздрава ПМР и какая-либо документация на проделанные работы. Присутствовал при проверке главный врач ГУЗ «Днестровская городская больница» **Танасиенко И.А.** **Комиссия пришла к выводу, что во время проведения ремонта СВА п. Первомайска осенью 2021 года со стороны балансодержателя – Министерства здравоохранения ПМР отсутствовал технический надзор за качеством производимых работ. Все недостатки требуют устранения за счёт подрядчика.**

В целом, комиссия отмечает, что фирмы-подрядчики добросовестно относятся к своим договорным обязанностям при условии постоянного технического контроля со стороны заказчиков. Все руководители объектов отмечают необходимость продолжения ремонтных работ в рамках Также необходимо отметить, что проверки со стороны общественных контролеров должны быть постоянными, совсем необязательно их проводить одновременно по всей республике, они должны носить плановый, круглогодичный, сквозной характер.



Рисунок 1. Следы влаги у входных дверей



Рис.2. Микротрещины на стенах

Заместитель руководителя Слободзейского ТО ОНФ

Гуменский В.В.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

По итогам проведения общественных проверок ОНФ объектов Фонда капитальных вложений по г. Дубоссары за 2021 / 22 год.

В период с 09 ноября по 10 ноября 2022 года общественная инспекция ОНФ по г. Дубоссары, в составе руководителя Дубоссарского ТО ОНФ - Завтур Светланы Григорьевны, заместителя руководителя Дубоссарского ТО ОНФ - Гроник Виктора Васильевича, членов Дубоссарского ТО ОНФ - Войцеховской Оксаны Владимировны, Дзенган Василя Васильевича, Катареу Виктора Григорьевича провела контрольные мероприятия на 6 (шести) объектах, включенных в программу Фонда капитальных вложений за 2021 /22 год.

По итогам общественных проверок, общественная инспекция сделала следующие заключения:

2. ГУ «Дубоссарская центральная районная больница»:

г. Дубоссары, ул. Моргулец 3 «А»;

Подрядчик: ООО «Лемиза» (основной)

Сумма выделенных средств: 1 063 928+ 371 392 руб

Сумма освоенных средств: 1 063 928+ 371 392 руб

Балансодержатель: Министерство здравоохранения ПМР

Общественная инспекция ОНФ не выявила дефекты. Предмет общественной проверки (фасадные работы) выполнены на хорошем уровне. Замечаний и претензий к подрядной организации нет.

Трудовой коллектив и пациенты удовлетворены качеством проводимых работ.

3. ФАП с.Койково, ГУ «Дубоссарская центральная районная больница»:

Адрес объекта: с.Койково.

Подрядчик: ООО «Лемиза» (основной)

Сумма выделенных средств: 152 452 +9 082+6 335 руб

Сумма освоенных средств: 152 452 +9 082+6 335 руб

Балансодержатель: Министерство здравоохранения ПМР

Общественная инспекция ОНФ не выявила дефекты. Предмет общественной проверки (строительство ФАП) выполнены на хорошем уровне. Замечаний и претензий к подрядной организации нет.

На момент общественной проверки в ФАПе со слов работников не работал котёл, но главный врач ГУ «Дубоссарская центральная районная больница» А.В. Асмолов заверил комиссию, что в ближайшие дни поломка будет устранена.

Спустя 2 недели. Общественная инспекция ОНФ вновь выехала в с.Койково, чтоб проверить качество ремонта газового котла. Однако котел в здании ФАПа отсутствовал!!! В здании ФАПа было холодно!!! Главный врач Дубоссарской ЦРБ объяснил это сложностями в финансировании и закупке запасных частей к котлу. **МЕДПЕРСОНАЛ И ПАЦИЕНТЫ НЕ ДОВОЛЬНЫ МОДУЛЬНЫМ ФАПом.**

В остальном трудовой коллектив и пациенты удовлетворены качеством проводимых работ.



Отсутствует газовый котел



Рис.2. Входная дверь «болтается»



Рис. 3. Не хватает места в ФАПе

4. ФАП с. Дубово, ГУ «Дубоссарская центральная районная больница»

Адрес объекта: с. Дубово.

Подрядчик: ООО «Лемиза» (основной)

Сумма выделенных средств: 126 450 +12015+10044 руб

Сумма освоенных средств: 126 450 +12015+10044 руб

Балансодержатель: Министерство здравоохранения ПМР

В ходе общественной проверки выявлен факт того, что новый ФАП не используется. Главный врач ГУ «Дубоссарская центральная районная больница» А.В. Асмолов и фельдшер ФАП с. Дубово Л.Г.Бондаренко не подтвердили выявленные факты. Однако, в процессе опроса жителей села,

было получено подтверждение того, что медицинский персонал ведёт приём в здании старого ФАПа, точной причины этому факту никто вразумительно не назвал. **МОДУЛЬНЫЙ ФАП НЕ РАБОТАЛ В ТЕЧЕНИИ ГОДА !!!**

1 декабря 2022г общественная инспекция ОНФ, повторно, без предупреждения руководства Дубоссарской ЦРБ, выехало в село Дубово. На момент приезда новый ФАП начал функционировать, согласно графику работы. В здании находились фельдшер и санитар.

Общественная инспекция повторно изучило мнение населения, Главы администрации села, фельдшера и пришла к выводу, что ФАП полноценно начал функционировать лишь после первого визита общественной инспекции ОНФ, т.е. около двух недель назад. При этом его официальное открытие состоялось в конце 2021 года. Фельдшер Бондаренко Л.Г. призналась, что до настоящего времени вела прием в старом здании ФАПа по следующим причинам:

а) новое здание имеет ряд технических дефектов (сырость на стенах, влага на полу, некачественная установка окон и входной двери, а также по причине того, что в летний период в здании ФАП очень жарко, а кондиционера нет). Все указанные дефекты технического характера общественная инспекция ОНФ подтверждает. Фото прилагаем.

б) новое здание ФАП не имеет места для нахождения санитаря, отсутствует гинекологический кабинет, отсутствует место ожидания пациентов (фактически им приходится ожидать приема на улице)!!!.

в) отсутствие стационарного телефона в здании ФАП

После визита в с.Дубово общественная инспекция ОНФ изучила мнение по данному вопросу главного врача Дубоссарской ЦРБ А.В. Асмолова, который признал, что был в курсе того, что в новом здании ФАП начал вести прием пациентов на постоянной основе совсем недавно. **Асмолов А.В. подтвердил, что фельдшер Бондаренко Л.Г. отказывалась осуществлять прием пациентов в новом здании ФАПа по указанным выше причинам.**

При этом Асмолов А.В. обозначил ряд организационно- правовых вопросов вокруг данного ФАПа, среди них:

а) отсутствие у нового здания ФАПа официального адреса

б) юридические сложности в определении балансодержателя старого здания ФАПа и нового здания ФАПа.

Общественная инспекция ОНФ рекомендует привлечь подрядную организацию к устранению выявленных дефектов, относительно попадания влаги в здание и ремонта дверей; провести в здании ФАПа телефонную линию; изучить возможность обустройства помещения для ожидания пациентов, а так же установить в здании ФАПа кондиционер для комфортных условий труда в летний период.

Так же общественная инспекция ОНФ предлагает пересмотреть проекты модульных ФАПов на предмет целесообразности их реализации в сельской местности, а также на предмет модернизации уже существующих модульных ФАПов .



Рис.1. В помещении под сейфом вода из- за попадания влаги с улицы в помещение ФАПа



Рисунок 2. Щель между фундаментом и стеной ФАПа



Рисунок 3. Угол ФАПа в сырости



Рисунок 4. Радиатор «вырван» из стены



Рисунок 5. Входная дверь имеет щели и болтается



Рис.6. Стационарный телефон до сих пор находится в «старом» ФАПе

5. Центр развития ребёнка «Ивушка»

Адрес объекта: г.Дубоссары, ул.Ленина, 69 б

Подрядчик: ООО «Мир кровли и фасада»

Сумма выделенных средств: 1 859 371 руб

Сумма освоенных средств: 1 859 371 руб

Балансодержатель: УНО г.Дубоссары

Общественная инспекция ОНФ не выявила дефекты. Предмет общественной проверки выполнены на высоком уровне. Замечаний и претензий к подрядной организации нет.

Родительский комитет и трудовой коллектив удовлетворены качеством выполняемых работ.

6. Детский сад компенсирующего типа «Красная шапочка»

Адрес объекта: г. Дубоссары, ул.Ленина,157

Подрядчик: ООО «Вертикаль-плюс»

Сумма выделенных средств: 2 844 599 руб

Сумма освоенных средств: 2 844 599 руб

Балансодержатель: УНО г.Дубоссары

Общественная инспекция ОНФ не выявила дефекты. Предмет общественной проверки выполнены на высоком уровне. Замечаний и претензий к подрядной организации нет.

Трудовой коллектив и родительская общественность удовлетворены качеством выполненных работ. В помещении стало теплее, появилась свободная возможность проветривания.

7. Центральный стадион г.Дубоссары (обустройство ограждения)

Адрес объекта: г.Дубоссары, ул.Дзержинского,50

Подрядчик: ООО «Энергоэксперт»

Сумма выделенных средств: 288 754 руб

Сумма освоенных средств: 288 754 руб

Балансодержатель: ГА Дубоссарского района и г.Дубоссары

Общественная инспекция ОНФ не выявила дефекты. Предмет общественной проверки выполнены на хорошем уровне. Замечаний и претензий к подрядной организации нет.

Трудовой коллектив и общественность удовлетворены качеством выполненных работ.

Руководитель Дубоссарского ТО ОНФ

Завтур С.Г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

По итогам проведения общественных проверок ОНФ по объектам Фонда капитальных вложений по г. Рыбница и Рыбницкому району за 2021 / 22 год.

В период с 9 по 11 ноября 2022года, общественная инспекция по г.Рыбница и Рыбницкому р-ну в составе председателя РТО ОНФ Василькова С.В., зам. руководителя общественных инспекторов Микитас Л.В., общественного инспектора Маньковского А.М. и привлеченного члена ОНФ Сурковой М.П., заместителя начальника Управления коммунального хозяйства и сельской инфраструктуры госадминистрации Дьячковой Л.А., главного инженера ГУ « РЦРБ» Суходольского А.В., представителя Министерства здравоохранения Коваш К.Ю., провела контрольные мероприятия на 5 (пяти) объектах включенных в программу капитальных вложений за 2021/22гг. год, на основании а) Поручения Президента ПМР, Лидера ОНФ В.Н. Красносельского, озвученное в ежегодном послании к органам государственной власти и управления, в части усиления роли общественного контроля в Приднестровской Молдавской республике от 22.01.2021г. б) Закона ПМР «Об основах общественного контроля в Приднестровской Молдавской Республике» №402-3-VI от 29.12.2017г. По итогам общественных проверок, общественная инспекция сделала следующие заключения:

1) Городской парк им. Кирова /; общая сумма выделенных средств 1846 10 руб. ПМР/; основная подрядная организация **ООО «Доброва».**

Общественная инспекция ОНФ отмечает, что жители города Рыбница, благодарны руководству государства за выделение средств на благоустройство парка и надеются, что при нормализации экономической ситуации, благоустройство парка продолжится.

2) Рыбницкая центральная районная больница ФАП с. Гидирим/; сумма выделенных средств на строительство 1 48996 руб. ПМР/; основные подрядные организации **ООО «Проммонтаж», ООО «Лемиза».**

В ходе проведения общественной проверки, общественная инспекция ОНФ определила, что в целом по зданию работы выполнены на высоком уровне, жители села благодарны руководству Республики за строительство ФАП.

**В ходе проведения общественной проверки обнаружены дефекты :
- во всех помещениях ФАП имеются потолочные трещины (с июня месяца 2022г.)**

Общественная инспекция рекомендует направить на данный объект специализированную комиссию для определения причины трещин потолка, так же привлечь подрядную организацию ООО «Проммонтаж» к устранению выявленных замечаний в рамках гарантийных обязательств.



Рисунок 1. Потолок ФАПа покрыт трещинами




Рисунок 2. Трещины на потолке

3)Рыбницкая центральная районная больница ФАП с. Броштяны;/ сумма выделенных средств на строительство 95421 руб. ПМР;/ основные подрядные организации ООО «Проммонтаж», ООО «Лемиза».

При проведении общественной проверки, общественная инспекция ОНФ не выявила никаких дефектов. Однако обращает внимание, что в кабинете фельдшера с левой стороны у входа на потолке имеется небольшая трещина.

Сельчане выражают благодарность руководству Республики за строительство ФАП, в котором тепло, светло и всегда окажут медицинскую помощь.

4)Рыбницкая центральная районная больница ФАП с. Ивановка;/ сумма выделенных средств на строительство 88 920 руб. ПМР;/ основные подрядные организации ООО «Проммонтаж», ООО «Лемиза».

Общественная инспекция ОНФ при общественной проверке не выявила никаких существенных дефектов.

Жители села выражают благодарность руководству Республики за строительство современного ФАП.

5)Рыбницкая центральная районная больница ФАП с. Ленино;/ сумма выделенных средств на строительство 528 351 руб. ПМР;/ основные подрядные организации ООО «Проммонтаж», ООО «Лемиза».

В ходе проведения общественной проверки, общественная инспекция ОНФ определила, что строительство ФАП с. Ленино выполнено на высоком уровне. Но на фасаде здания ФАП отсутствует информационная вывеска с необходимой информацией о ФАП.

Население с.Ленино благодарны руководству Республики за строительство современного ФАП, но огорчены, что ФАП не работает, так как отсутствует медицинский персонал. И обращаются к руководству Районной центральной больницы о скорейшем решении данного вопроса.

В целом общественная инспекция ОНФ по г.Рыбница и Рыбницкому р-ну отмечает, что в связи с введением с 2019 года новых требований к подрядным организациям (обязательное наличие проекта или план – схемы, а также обязательное проведение технического надзора) качество строительных работ улучшается, значительных дефектов гораздо меньше, чем в прошлые годы.

Общественная инспекция ОНФ по г.Рыбница отмечает высокую активность СМИ (Первый Приднестровский телеканал – Рыбницкого корпункта) в объективном освещении общественных проверок.

Так же общественная инспекция ОНФ г. Рыбница и Рыбницкого р-на выражает благодарность руководству государственной администрации г.Рыбница, Министерству здравоохранения ПМР, за оказанное содействие при проведении мероприятий общественного контроля Общеприднестровским Народным Форумом.

Руководитель Рыбницкого ТО ОНФ

С.В. Васильков

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

По итогам проведения общественных проверок ОНФ объектов Фонда капитальных вложений по г. Каменка и Каменскому району за 2021 / 22 год.

В период с 10 по 11 ноября 2022года рабочая группа общественных инспекторов Каменского ТО ОНФ, провела контрольные проверки по объектам Фонда Капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики по Каменскому району за 2020-2021год, с целью, оценки полноты, объема и качества ремонтно- строительных работ, выполненных подрядными организациями и общественного мнения по объектам ФКВ.

В состав рабочей группы общественных инспекторов ОНФ вошли:

- Быстров И.Г – Председатель ТО ОНФ
- Фрунза Т.З - помощник Председателя
- Пчелова Р.И.- член Президиума
- Безеде М.М – член Президиума
- Китайка И.П.- член Президиума
- Демедюк А.И – Член Президиум

Общественные проверки объектов Фонда Капитальных вложений ПМР за 2021-2022г. проводились согласно утвержденного и согласованного графика.

Контрольные мероприятия проводились по 5 объектам капитального ремонта, а именно:

- Капитальный ремонт оконных и дверных блоков ГУ «Каменская ЦРБ» ,
- Завершение капитального ремонта ФАП С.Янтарное ГУ «Каменская ЦРБ», в том числе проектные работы.
- Капремонт кровли здания Роддома блоков «Б»и «В»(терапевтического отделения) ГУ «Каменская ЦРБ»
- Капремонт Каменского районного Дома Культуры г.Каменка.
- Капремонт (монтаж театральных кресел, театральной гарнитуры, оборудования и др) Дома Культуры с.Катериновка Каменского района.

В ходе проведения контрольных проверок проверенно и установлено:

1. ГУ «Каменская ЦРБ» ул.Кирова, 300 - Подрядчик: ООО «Евродизайн»

Сумма выделенных средств: 694 000 руб. ПМР

Сумма освоенных средств: 694 000 руб. ПМР

Капремонт оконных и дверных блоков ГУ «Каменская ЦРБ»- главный врач Бырка О.В.

На данном объекте проводились следующие ремонтные работы:

- Заменено 184 окна и 10 дверей входной группы, работы выполнены качественно и в срок, претензий к подрядчику по объему и качеству выполненных работ нет, персонал районной поликлиники, жители города и сел

района посещающие поликлинику очень довольны и благодарны руководству республики за оказанную помощь в замене окон и дверей, в поликлинике и кабинетах стало гораздо теплее и комфортнее, да и здание районной поликлиники преобразилось.

-Капремонт кровли здания Роддома блоков «Б»и «В»(терапевтического отделения) ГУ «Каменская ЦРБ» подрядчик ООО «Сейм»

Сумма выделенных средств: 221806 руб. ПМР

Сумма освоенных средств: 221 806 руб. ПМР

-Кровля уже больше года эксплуатируется, протечек нет, работы выполнены в срок и качественно.

2. ФАП с.Янтарное ГУ «Каменская ЦРБ» с. Янтарное - подрядчик ООО «Архитектор», руководитель Мясковский И.В.

Сумма выделенных средств: 371 922 руб. ПМР

Сумма освоенных средств: 371 922 руб. ПМР

На данном объекте проводились следующие ремонтные работы:

- Благоустройство территории: установка плитки , бордюров – 203 849 руб.
- Электроремонтные работы: замена электропроводки и проектные работы – 25 799руб
- Завершение капремонта ФАПа с.Янтарное – 139 774 руб : устройство и покрытие крыльца, подвесной потолок (армстронг),грунтовка, шпаклевка, покраска стен.

Со времен постройки здание ни разу не ремонтировалось, не была тепла, во дворе была грязь, после капремонта здание не узнать , со слов заведующей, жители села не нарадуются новому, современному, теплomu ФАПу и очень благодарны за заботу и вниманию к их маленькому селу.

Однако в ходе проверки выявлены недостатки, а именно:

- **Обнаружена трещина в капитальной стене со стороны помещения санузла и коридора (сквозная), а также на уличной стене со стороны почты.**
- **Отмостка здания выполнена из тротуарной плитки, однако бордюры установлены только с фасадной части здания , на остальных участках бордюров не установлен, в результате чего в некоторых местах плитка начала сходить.**
- **Со стороны почты в месте водосточной трубы , плитка отваливается.**
- **У центрального входа здания, тротуарная плитка не примыкает к цокольной части строения (образовалось пространство).**
- **Ступеньки к центральному входу ФАПа, не имеют одинаковую высоту , очень высокие в пределах 20см. В селе живут люди солидного возраста , трудно подниматься на этот участок.**

Предложение по данному объекту:

- Предложено подрядчику ООО « Архитектор» устранить недостатки в кратчайшие сроки (в течении одной недели) и известить об этом общественную инспекцию Каменского отделения ОНФ.

- в местах трещин установить маяки. Отметить дату в журнале эксплуатации здания .

- доклеить тротуарную плитку на участках отмостки указанных комиссией ОНФ.

- пространство цокольного строения до начало тротуарной плитки заполнить сложным раствором в смешку с гравием.

Предложено: на 2023 г:

- изучить возможность установить бордюрные отмостки на остальных участках здания.

- предложить включить в программу ФКВ строительство приточной и вытяжной вентиляции в санузле

- изучить возможность обеспечения села и ФАПа централизованным водоснабжением.



Рисунок 1. Следы сырости на стенах ФАПа



Рисунок 2. Трещины на внутренней отделке

3. Капремонт Каменского районного Дома Культуры г.Каменка(ул Кирова 266) – подрядчик : ООО «Мастерок»

Сумма выделенных средств: 1 062 331 руб. ПМР

Сумма освоенных средств: 1 377 293руб. ПМР(314 962 выделены по дополнительному соглашению из резервного фонда на ремонт системы отопление, строительство и ремонт пандуса, крыльца, водопровода и др.работы)

На данном объекте проводились следующие ремонтные работы:

- а) ремонт сцены (замена пола на сцене, с покрасом ракуса)
- б) пошив штор и обивка кресел
- в) устранение резкого спуска к запасным выходам с обеих сторон зала.

Следует отметить ,что после капремонта зал Дома Культуры заметно преобразился, чувствуется профессиональный подход к дизайну, подбору гаммы цветов ткани штор и обивки кресел, пошив штор и обивка кресел выполнены очень качественно и красиво.

На стенах прикреплен звукопоглощающий строительный материал, жители города выражают глубокую благодарность руководству республики за благоустроенный Дом Культуры.

в ходе проверки выявлены и некоторые недостатки:

- При ходьбе на сцене слышен характерный скрип .
- В некоторых местах на сцене установлена некачественная доска пораженная грибком в количестве 9 штук.
- не устранен резкий спуск к запасным выходам с обеих сторон зала.

Замечание со стороны -Начальник МУ « Управления Культуры Каменского района и г.Каменка Лазовского В.А:

- не соответствует толщина доски установленной на сцене, согласно СНиП ПМР 31-06-02 « Полы. Общественные здания». Вместо установленной доски ели , положено лиственница.

Предложено по данному объекту:

Подрядчику ООО « Мастерок » устранить недостатки в кратчайшие сроки, а именно: -произвести замену пораженных досок, покрыть лаком.

- сделать основание более жестким за счет дополнительных креплений , для устранения скрипа на сцене, зашпаклевать и покрыть лаком.

- в целях безопасности устранить резкий спуск к запасным выходам с обеих сторон зала, на вариант более полого.

- Рекомендовать -при подготовке технического задания балансодержателям (Госадминистрации района) необходимо чётко указывать для подрядчика вид древесины для обустройства пола. (Согласно СНиП необходимо **устанавливать напольные доски из ели, а в техзадании прописано «доски хвойных пород», что и установлено подрядчиком)**

Заключение по данному объекту:

В ходе проверки подрядчик ООО « Мастерок» сообщил о том, что по районному Дому Культуры устранены следующие недостатки: -произведен замен девяти досок пораженных грибком, доски отшлифованы и покрыты лаком.

- Устранен характерный скрип на сцене, за счет дополнительных креплений, места зашпаклеваны и покрыты лаком.

- Однако не устранен резкий спуск к запасным выходам с обеих сторон зала так как, не имеется окончательного технического решения.

4) Капремонт (монтаж театральных кресел, театральной гарнитуры, оборудования и др) Дома Культуры с.Катериновка Каменского района-подрядчик ИП Кутковецкий Д.ДМУП «Каменское ПУЖКХ».

Сумма выделенных средств: 36 500 руб. ПМР; 23 561 руб ПМР

Сумма освоенных средств: 36 500руб. ПМР; 23561 руб ПМР

На данном объекте проводились следующие ремонтные работы:

а) монтаж театральных кресел в зале – подрядчик: ИП Кутковецкий Д.Д – по данной работе претензий и замечаний нет, выполнено все в срок и качественно.

б) установка занавеса на сцене Дома Культуры – подрядчик МУП ««Каменское ПУЖКХ», при эксплуатации занавес на сцене открывается и закрывается отлично, заказчик работой доволен.

Заключение:

В целом контрольные мероприятия по объектам Фонда Капитальных вложений ПМР за 2020-2021 год по Каменскому району цели своей достигли, выявлены недостатки и замечания, руководители подрядных организаций и члены приемных комиссий поняли, что за ними есть контроль со стороны общественности и это в разы повысило качество работ по сравнению с 2019годом.

С целью улучшения качества работ по строительству и ремонту объектов Фонда Капитального Вложения предлагаем:

До начала строительства при определении подрядчика, приказом назначить ответственное лицо , обладающее правом остановить строительство при выявлении грубых отклонений от проекта или сметы. В процессе строительства присутствуют ситуации , когда необходимо на первом уровне выделение дополнительных средств для качественного завершения капитального ремонта.

При приемке объектов обеспечить принципиальный подход по контролю за качеством работ всем комиссиям.

Требовать своевременного и качественного устранения недостатков и недоделок за счет подрядных организаций, согласно утвержденной сметы. В ходе неоднократных общественных проверок выяснилось, что зачастую возникают спорные вопросы по капремонту между заказчиком и подрядчиком, которые невозможно разрешить по окончанию капитального ремонта и требуется вмешательство по ходу ремонта, поэтому предлагается заказчикам контролировать ход работ по кап.ремонту, своевременно обращаться к подрядчику по тому или иному вопросу, а также приглашать независимого эксперта, что бы дать оценку проводимым работам.

Следует отметить, что все подрядчики в процессе проверок адекватно приняли замечания членов комиссии ТО ОНФ и согласны в срок их устранить.

Руководитель Каменского территориального отделения
Общеприднепровского Народного Форума

И.Г. Быстров

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

По итогам проведения общественных проверок ОНФ по объектам Фонда капитальных вложений по г. Григориополь за 2021/22гг .

В период с 10 по 16 ноября 2022 года общественная инспекция ОНФ по Григориопольскому району и г. Григориополь, в составе руководителя Григориопольского ТО ОНФ Пересыпко В.А., а так же членов Григориопольского отделения ОНФ Павловой А.А., Штельмошенко, Коротаева А.Р., Афанасьева А.В., провела контрольные мероприятия на 6 (шести) объектах, включенных в программу Фонда капитальных вложений в 2021 и первой половине 2022гг.

По итогам общественных проверок, общественная инспекция сделала следующие заключения:

8. Реконструкция главного входа в Центральный парк культуры и отдыха в г. Григориополе со строительством пандуса, в том числе проектные работы; / общая сумма 877 289 руб ПМР /; Основная подрядная организация: ООО "Мастер проект**"**

В ходе проведения общественной проверки, общественная инспекция ОНФ определила, что в целом строительные работы выполнены на высоком уровне. Администрация, трудовой коллектив и родители детей, занимающихся в данном учреждении благодарят руководство республики за строительство данного учреждения.

2.Реконструкция теплоснабжения корпуса №3 котельной МОУ "Григориопольская ОСШ №2 им. А. Стоева с лицейскими классами"// сумма выделенных средств на завершение строительства 706 361 руб ПМР /; Основная подрядная организация: ООО «Эйвер».

В ходе проведения общественной проверки, общественная инспекция ОНФ определила, что в целом строительные работы выполнены на высоком уровне. Администрация, трудовой коллектив и родители детей, занимающихся в данном учреждении благодарят руководство республики за строительство данного учреждения.

3.Строительство комбинированной спортивной площадки, в том числе мини-футбольное поле; Сумма выделенных средств 896 161руб ПМР/ основная подрядная организация: ООО«Мастер проект».

Проведя на данном объекте общественную проверку, общественная инспекция ОНФ не выявила никаких дефектов. Все работы выполнены на качественно- высоком уровне.

Администрация и трудовой коллектив никаких жалоб и нареканий на качество работ не имеют.

4.Капитальный ремонт "Детский сад "Сказка", г. Григориополь)/ Сумма выделенных средств 883 619 руб./ Основная подрядная организация: ООО «Аверия».

Проведя общественную инспекция качество строительных работ на данном объекте, общественная инспекция ОНФ отмечает, что в целом ремонтно-строительные работы в детском саду выполнены на высоком уровне. Руководство и сотрудники детского сада благодарны руководству республики за строительство современного сада. Родители воспитанников данного детского сада так же благодарны руководству государства за то, что теперь их дети воспитываются в современном детском саду с прекрасным ремонтом.

Администрация и трудовой коллектив никаких жалоб и нареканий на качество работ не имеют.

5. Капитальный ремонт кровли здания Муниципальное общеобразовательное учреждение "Григориопольская русско-молдавская общеобразовательная средняя школа с. Красная Горка"/ сумма средств: 920 000 руб/ Основная подрядная организация: ООО «Аверия».

Администрация и трудовой коллектив никаких жалоб и нареканий на качество работ не имеют.

6 Капитальный ремонт спорткомплекса МОУ ДО "Григориопольская ДЮСШ", г. Григориополь/ сумма выделенных средств: 990 000 руб/ основная подрядная организация: «ООО Доброва». сумма выделенных средств: 9 9 00 руб/ основная подрядная организация: «ООО Мастер проект».

Администрация и трудовой коллектив никаких жалоб и нареканий на качество работ не имеют.

Общественная инспекция ОНФ рекомендует:

В целом Общественная инспекция ОНФ по г. Григориополь отмечает, что в связи с введением с 2019 года новых требований к подрядным организациям (обязательное наличие проекта или план-схемы, а так же обязательное проведение технического надзора), качество ремонтно-строительных работ заметно улучшается. Серьезных дефектов выявляется меньше, чем в прошлые годы.

Общественная инспекция ОНФ отмечает рост доверия администрации и трудовых коллективов проверяемых объектов к проводимым общественным проверкам.

Общественная инспекция ОНФ по г. Григориополь отмечает высокую активность СМИ (Первый Приднестровский телеканал, ИА «Новости Приднестровья»), в объективном освещении общественных проверок.

Так же общественная инспекция ОНФ г. Григориополь выражает благодарность руководству государственной администрации г.Григориополь, за оказанное содействие при проведении мероприятий общественного контроля Общеприднестровским народным форумом., и благодарность подрядным организациям ООО «Аверия» и ООО «Доброва» за качественно выполненные ремонтно- строительные работы

Руководитель Григориопольского территориального отделения ОНФ
В.А.Пересыпко.

**СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ-КООРДИНАТОР
ОНФ**

Руководитель
Исполкома ОНФ

Ю.М. ЧЕБАН

С.А.Шерстюк